

ОТЧЕТ №6 от 10.06.2022 по проверке стоимости материалов и работ на установку фонтана в с. Никольское Тотемского района.

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** запрос Тотемского межрайонного следственного отдела от 25.05.2022 №130пр-2022, распоряжение Главы района от 07.06.2022 № 47.

**2. Цель контрольного мероприятия:** проверка стоимости материалов и работ на установку фонтана в с. Никольское Тотемского района..

**3. Объект контрольного мероприятия:** администрация сельского поселения Толшменское.

**4. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 07.06.2022 по 10.06.2022 года.

**5. Вопросы контрольного мероприятия:**

5.1. Проверка и анализ видов работ и материалов, использованных на установку фонтана.

5.2. Проверка и анализ стоимости материалов и услуг.

**6. Проверяемый период:** 2020 год.

По результатам контрольного мероприятия оформлена справка. Справка подписана без разногласий.

**7. Контрольным мероприятием установлено:**

7.1. Постановлением Правительства Вологодской области от 05.11.2014 №990 с изменениями утверждена государственная программа Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы», в состав которой включена подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы».

Приложением 6 к подпрограмме установлены правила предоставления и расходования субсидий на реализацию проекта «Народный бюджет».

В целях реализации мероприятий по народному бюджету между Правительством области и муниципальным образованием «Толшменское» заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования проекта «Народный бюджет» - обустройство парковой зоны по ул. Мужикова в с. Никольское. Общая сумма по проекту составила: 2019 год — 350000,00 рублей, 2020 год — 295000,00 рублей, 2021 год — 190000,00 рублей.

В рамках данного проекта администрацией поселения обустроен фонтан, финансирование расходов по которому составило 201800,00 рублей, в том числе:

- приобретен бассейн для фонтана круглый стоимостью 150000,00 рублей по договору с ИП Ермолаев Р.П. от 01.11.2019 №2019/33 (тов.накладная от 29.11.2019 №333, пл/поручения от 25.12.2019 №2963 на сумму 37500,00 рублей, №2962 на сумму 37500,00 рублей, №2958 на сумму 75000,00 рублей),

- приобретены сектор бетонный в количестве 7 шт. на сумму 51800,00 рублей по договору с ИП Хряковский А.В. от 30.05.2021 (товарная накладная №14 от 31.05.2021, пл/поручения от 02.06.2021 №574 на сумму 15540,00 рублей, №575 на сумму 36260,00 рублей).

В целях расчета фактической стоимости материалов и выполненных работ по установке фонтана для контрольного мероприятия была привлечена инженер по ремонту МАУ «Управление безопасности и эксплуатации зданий» Рыжова Л.В. (инженер-сметчик). Проверкой установлено, что бассейн для фонтана, приобретенный у ИП Ермолаев Р.П. за 150000,00 рублей, не установлен. Для обустройства чаши фонтана использованы бетонные изделия в количестве 7 шт

стоимостью 51800,00 рублей, произведено устройство железобетонного дна для чаши, монтаж стен.

Согласно произведенного сметного расчета на устройство железобетонной чаши для фонтана общая стоимость материалов и работ составила 133633,00 рублей с применением индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок для Северо-Западного федерального округа, в т.ч. Вологодской области на 3 квартал 2020 года в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.09.2020 №35294-ИФ/09.

## **8. Выводы:**

8.1. По результатам проверки установлено, что переплата расходов по установке фонтана в администрации сельского поселения Толшменское составила 68167,00 рублей.

9. **Предложения (рекомендации):** справка направлена для дальнейшего рассмотрения в Тотемский межрайонный следственный отдел

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии

Гилеско О.В.