

 Селянин С. Л.

## ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

**1. Основание для проведения контрольного мероприятия:** пункт 2.5 плана работы Контрольно-счетной комиссии Муниципального Собрания Тотемского муниципального района на 2019 год.

**2. Цель контрольного мероприятия:** провести анализ муниципальных правовых актов, регулирующих деятельность органов местного самоуправления в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования; выборочный аудит закупок по муниципальным контрактам и договорам на осуществление дорожной деятельности; проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам и договорам, а также условий их выполнения.

**3. Объект контрольного мероприятия:** администрация муниципального образования «город Тотьма».

**4. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 23 октября по 15 ноября 2019 года.

### **5. Вопросы контрольного мероприятия:**

5.1. Определение соблюдения требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок создания, формирования и использования, контроль за использованием средств муниципального дорожного фонда на предмет соответствия федеральным законам.

5.2. Общий анализ использования в 2018-2019 годах ассигнований Дорожного фонда муниципального образования.

5.3. Проверка соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при планировании и заключении контрактов на выполнение работ по дорожной деятельности.

5.4. Проверка целевого и эффективного расходования средств Дорожного фонда муниципального образования «город Тотьма», направленных на финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**6. Проверяемый период:** 2018 год и истекший период 2019 года.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

### **7. Контрольным мероприятием установлено:**

7.1. Деятельность органа местного самоуправления по решению вопросов дорожной деятельности регламентирована Уставом муниципального образования «город Тотьма». Так статьей 4 Устава вопросом местного значения муниципального образования «город Тотьма» в соответствии с Законом №131-ФЗ определен - «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности Российской Федерации регулирует Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ), действие которого распространяется на все автомобильные дороги Российской Федерации независимо от их форм собственности и значения.

Статьей 13 Закона № 257-ФЗ определены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

В соответствии с пунктом 5 данной статьи постановлением администрации муниципального образования «город Тотьма» от 01.07.2019 № 279 утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «город Тотьма». Согласно перечня общая протяженность автомобильных дорог составляет 47,411 км по 81 наименованию дорог, из них:

- асфальтобетонное покрытие — 13,67 км (28,8%),
- гравийное покрытие — 33,741 км (71,2%).

В нарушение п/п.6 ч.1 ст.13, п.2 ст. 17, п.2 ст. 18 Закона №257-ФЗ в поселении не принят нормативно-правовой акт по организации и проведению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По итогам контрольного мероприятия установлено неисполнение норм Закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, Ведомственных строительных норм (ВСН 1-83) «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования», утвержденной Министерством автомобильных дорог РСФСР 05.02.1982 года, раздела 4 Приказа № 160 от 12 ноября 2007 года Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» в части отсутствия паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В нарушение статьи 8, 10 Закона № 257-ФЗ в Едином государственном реестре отсутствуют сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а также автомобильным дорогам не присвоены идентификационные номера.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п.5. ч.1 ст.14 Закона №131-ФЗ, Законом №257-ФЗ, Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» постановлением администрации муниципального образования «город Тотьма» от 18.03.2019 №95 утвержден административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения (далее – Регламент), который разработан в целях организации муниципального контроля и определяет сроки и последовательность действия администрации поселения при проведении проверок соблюдения

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского поселения. В соответствии с пунктом 1.2 Регламента Уполномоченным органом по осуществлению функции муниципального контроля является Администрация муниципального образования «город Тотьма» в лице специалистов органа муниципального контроля, включенных в Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «город Тотьма».

Во исполнение статьи 13.1 Закона № 257-ФЗ решением Совета муниципального образования «город Тотьма» от 23.01.2014 №35 утверждено Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «город Тотьма». Согласно пункту 3.1 Положения проведение муниципального контроля осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2018 году и текущем периоде 2019 года план проверок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог отсутствовал, проверки не проводились.

В нарушение ст.14 Закона № 257-ФЗ в администрации городского поселения не утверждаются планы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и их соответствия требованиям технических регламентов.

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения осуществляется, в соответствии с требованиями статьи 34 Закона № 257-ФЗ, за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств юридических и физических лиц.

Муниципальный Дорожный фонд муниципального образования «город Тотьма» создан решением Совета муниципального образования «город Тотьма» от 23.01.2014 года №36 «О Дорожном фонде муниципального образования «город Тотьма» с изменениями. В Положении установлен исчерпывающий перечень налоговых и неналоговых доходов, других поступлений, формирующих объем доходов муниципального образования, не менее которого должен утверждаться объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда. В соответствии с Пунктом 2 Положения Дорожный фонд поселения формируется «в том числе и за счет денежных средств, поступающих в бюджет поселения от уплаты неустоек (пени, штрафов), а также от возмещения убытков заказчика, взысканных в связи с нарушением исполнителем условий контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда...». На момент проверки в Дорожный фонд поселения на 2019 год не включена сумма пени в размере 2333,05 рубля, поступившая в июле текущего года от ООО «Дорзнак Ковров» за нарушение срока исполнения контракта, финансируемого за счет ассигнований Дорожного фонда поселения (п.5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ).

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Тотьма», улучшения качественных показателей дорожного хозяйства и транспортного обслуживания поселения, в администрации муниципального образования «город Тотьма» в 2018 году

реализована муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Тотьма» на 2016-2018 годы» (далее — Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального образования «город Тотьма» от 27.05.2016 №180. По итогам 2018 года данная программа признана эффективной и рекомендована для дальнейшей реализации, в связи с этим постановлением администрации муниципального образования «город Тотьма» от 08.11.2018 №592 утверждена программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Тотьма» на 2019-2021 годы».

Основными задачами программы остаются: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в местах повышенной опасности, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и т. д.

Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрен к исполнению один целевой показатель (индикатор) - сокращение количества ДТП с пострадавшими за 2019-2021 годы на 6 ед.

При реализации Программы планируется также осуществление таких мероприятий, как реконструкция и ремонт проезжей части автодорог, ремонт асфальтобетонного покрытия. Контрольно-счетная комиссия предлагает включить целевой показатель (индикатор) программы: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Данная программа, утвержденная нормативным правовым актом и предусматривающая бюджетное финансирование, является действующим расходным обязательством (статья 6 Бюджетного кодекса РФ).

В рамках реализации программы осуществляется финансирование конкретных объектов за счет средств областного, районного бюджетов и бюджета поселения.

Объемы работ и финансирование Программы из бюджетов всех уровней уточняются при утверждении бюджета и внесении изменений в него в зависимости от выделенных средств на формирование Дорожного фонда.

Согласно последней редакции муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Тотьма» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «город Тотьма» от 31.10.2017 №424, общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 год составляет 13754,0 тыс. рублей (по 5 наименованиям), согласно бюджета поселения, утвержденного решением Совета муниципального образования «город Тотьма» от 06.12.2017 № 30 «О бюджете муниципального образования «город Тотьма» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в окончательной редакции от 24.12.2018 №115 бюджетные ассигнования на осуществление дорожной деятельности в рамках данной Программы утверждены в сумме 16334,0 тыс. рублей по 14 наименованиям мероприятий.

Согласно пункта 2 статьи 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете в соответствии с муниципальным правовым актом местной администрации, утвердившим программу.

В соответствии с данной статьей «Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее

трех месяцев со дня вступления его в силу», т.е в нарушение данного пункта на момент проверки изменения в Программу не внесены.

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Тотьма» на 2019-2021 годы» на дату проверки внесено одно изменение постановлением администрации муниципального образования «город Тотьма» от 18.10.2019 №449 в части объема финансирования и перечня мероприятий Программы:

- объемы и источники финансирования Программы (план на год): на начало года – 37577,4 тыс. рублей, на 01.11.2019 года – 47403,5 тыс. рублей.

- включено дополнительно мероприятие — строительство дороги по ул. Преображенская (подъезд к комплексу зданий РОВД), протяженность 0,4 км., с объемом финансирования 11341,1 тыс. рублей.

## **7.2. Общий анализ использования в 2018-2019 годах ассигнований Дорожного фонда муниципального образования.**

### **2018 год**

В соответствии с решением Совета муниципального образования «город Тотьма» от 06.12.2017 № 30 «О бюджете муниципального образования «город Тотьма» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с изменениями в бюджете поселения на 2018 год предусмотрен объем доходов Дорожного фонда на выполнение мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы» в сумме 15784,0 тыс. рублей плюс остаток неиспользованных средств Дорожного фонда на начало 2018 года в сумме 548,7 тыс. рублей. Фактически, за 2018 год поступило доходов в Дорожный фонд поселения в сумме 15888,4 тыс. рублей, из них: средства Дорожного фонда области в сумме 5043,1 тыс. рублей, Дорожного фонда района 4358,4 тыс. рублей, собственные доходы 6486,9 тыс. рублей.

В соответствии с решением Муниципального Собрания района от 14.12.2017 № 321 «О бюджете района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» с изменениями, муниципальной программы «Развитие транспортной системы Тотемского муниципального района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» между администрацией района и муниципальным образованием «город Тотьма» заключены Соглашения о предоставлении бюджету муниципального образования в 2018 году межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда района:

1. Соглашение №1 от 16.01.2018 с учетом дополнительных соглашений (№1, №2 от 01.08.2018, №3 от 21.09.2018, №4 от 12.11.2018) на сумму 4434072,89 рубля из Дорожного фонда района, плюс обеспечивается софинансирование из Дорожного фонда поселения 311178,99 рублей.

2. Соглашение №1 от 15.05.2018 с изменениями от 01.08.2018, от 20.09.2018 на сумму 4658551,88 рубль, из них из Дорожного фонда области — 4486324,77 рубля, из Дорожного фонда района — 172227,11 рублей, а также обеспечивается софинансирование из Дорожного фонда поселения в сумме 47059,56 рублей.

3. Соглашение №2 от 18.06.2018 на сумму 556823,00 рубль из Дорожного фонда области, а также обеспечивается софинансирование из бюджета поселения в сумме 5625,12 рублей по объекту - ремонт гравийного покрытия ул. Солнечная в г. Тотьма, протяженностью 0,220 км.

### **2019 год**

В соответствии с решением Совета муниципального образования «город Тотьма» от 05.12.2018 № 103 «О бюджете муниципального образования «город Тотьма» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями в бюджете

поселения на 2019 год предусмотрен объем доходов Дорожного фонда на выполнение мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2019-2021 годы» в сумме 46754,8 тыс. рублей плюс остаток неиспользованных средств Дорожного фонда на начало 2019 года в сумме 648,7 тыс. рублей. Фактически, за 9 месяцев 2019 года поступило доходов в Дорожный фонд поселения в сумме 34268,4 тыс. рублей, из них: средства Дорожного фонда области в сумме 25053,5 тыс. рублей, Дорожного фонда района 3725,4 тыс. рублей, собственные доходы поселения 5489,5 тыс. рублей. Расходы муниципального образования за счет ассигнований Дорожного фонда в рамках реализации Программы составили 33575,5 тыс. рублей.

В соответствии с решением Муниципального Собрания района от 11.12.2018 № 149 «О бюджете района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями, муниципальной программы «Развитие транспортной системы Тотемского муниципального района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» между администрацией района и муниципальным образованием «город Тотьма» заключены Соглашения о предоставлении бюджету муниципального образования в 2019 году межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда района:

1. Соглашение №1 от 04.03.2019 с учетом дополнительных соглашений (№1 от 10.04.2019, №2 от 05.07.2019, №3 от 21.08.2019) на сумму 28296478,31 рублей, из них Дорожный фонд области — 25053500,00 рублей, Дорожный фонд района — 2955484,31 рубля плюс софинансирование из Дорожного фонда поселения 287494,00 рубля,

2. Соглашение №2 от 04.03.2019 на сумму 769907,67 рублей из Дорожного фонда области плюс софинансирование из Дорожного фонда поселения 7777,00 рублей по объекту — оборудование пешеходных переходов вблизи учебных заведений г. Тотьма искусственными неровностями и направляющими ограждениями (300 п.м., 18 знаков).

Проведен анализ стоимости ремонта автомобильных дорог местного значения в администрации муниципального образования «город Тотьма» за 2018 и истекший период 2019 года по видам выполненных работ.

№п/п	Наименование автомобильной дороги	Протяженность отремонтированного участка дороги, км	Стоимость ремонтных работ, рублей	Стоимость ремонта 1 км дороги, тыс. рублей
<b>Ремонт гравийного покрытия</b>				
1	ул. Народная	0,100	256365,92	2563,6
2	ул. Покровская	0,190	421258,83	2217,2
3	ул. Рябиновая	0,420	1056639,38	2515,8
4	ул. Солнечная	0,220	562448,12	2556,6
<b>Ремонт дорожного полотна</b>				
1	ул. Загородная	0,475	7530580,65	15853,8
2	ул. Саловая (от ул. Кирова до ул. Загородная)	0,250	4108929,01	16435,7
3	ул. Ленина (от ул. Советская до ул. Белоусовская)	0,240	6640247,2	27667,7

4	ул. Ленина (пересечение ул. Бабушкина и ул. Урицкого)	0,090	1349673,88	14996,4
<b>Ремонт асфальтобетонного покрытия</b>				
1	ул. Ленина (участок от ул. Белоусовская до ул. Луначарского)	0,414	3227713,23	7796,4
2	ул. Клочихина	0,443	3013570,58	6802,6

Проведенным анализом установлено, что наибольшая стоимость ремонта 1км. дорожного полотна составила по ул. Ленина (от ул. Советская до ул. Белоусовская), протяженностью 0,240км 27667,7 тыс. рублей, в связи с осуществлением работ по углублению водоотводных канав, подготовке основания из ПГС (280 куб.м), по устройству парковки, тротуаров и демонтажу старых тротуаров.

### **3. Проверка соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».**

Проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон №44-ФЗ) при планировании и заключении контрактов на выполнение работ по дорожной деятельности.

Проверка показала:

в соответствии с решением Совета муниципального образования «город Тотьма» от 06.12.2017 № 30 «О бюджете муниципального образования «город Тотьма» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 05.12.2018 №103 «О бюджете муниципального образования «город Тотьма» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и на основании уведомлений о доведенных бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств руководителем администрации поселения утверждена бюджетная смета расходов администрации муниципального образования «город Тотьма» на 2018 год от 09.01.2018, на 2019 год от 19.12.2018.

Заказчиком план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – план закупок) утвержден и размещен 22.12.2017, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов — 21.12.2018 в соответствии с ч.9 ст.17 Закона № 44-ФЗ.

Заказчиком план - график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год утвержден и размещен в ЕИС 22.12.2017; на 2019 год — 25.12.2018 в соответствии с законодательством.

Изменения в план-график закупок вносились в соответствии с ч.14 ст.21 Закона №44-ФЗ, при проверке нарушений не установлено, последняя версия плана-графика на 2018 год размещена 19.12.2018, за 9 месяцев текущего года — 12.09.2019.

Выборочной проверкой заключенных контрактов по содержанию и ремонту автомобильных дорог администрацией муниципального образования «город Тотьма» на соответствие их Закону №44-ФЗ нарушений не установлено.

Всего за 2018 год за счет ассигнований Дорожного фонда администрацией муниципального образования «город Тотьма» проведено 14 закупок конкурентным способом, из них:

1). аукционов в электронной форме в количестве 12 ед. с начальной максимальной ценой контракта 14507049,50 рублей, заключены и исполнены контракты на сумму 14472319,04 рублей, из которых:

- один аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок;
- на участие в девяти аукционах поступила только одна заявка и она признана соответствующей требованиям документации об аукционе и законодательству, контракты заключены с единственным участником в соответствии с п.25.ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ;

- на участие в двух электронных аукционах было подано по две заявки, контракты заключены с участниками, которые предложили наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которых соответствует требованиям, установленным документацией о нем, экономия бюджетных средств составила 34730,46 рублей или 0,2% от общей начальной максимальной цены контрактов.

2). две закупки осуществлены путем запроса котировок с начальной максимальной ценой контракта 152666,67 рублей, на участие в закупках поступило по одной заявке, контракты заключены с единственным участником в соответствии с п.25 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ по начальной максимальной цене контракта.

Заключены контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):

- по п.6 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ - закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями... (всего 6 контрактов на сумму 487509,32 рублей);

- по п.4 ч.1 ст.93 — осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, заключено 9 договоров на сумму 252484,31 рубля.

За период январь-сентябрь 2019 года за счет ассигнований Дорожного фонда администрацией муниципального образования «город Тотьма» проведено 12 закупок конкурентным способом (аукцион в электронной форме) с общей начальной максимальной ценой контрактов 33287302,73 рубля, из них:

- два аукциона не состоялось в связи с отсутствием заявок, а также была подана одна заявка и она отклонена;

- на участие в семи аукционах поступила только одна заявка и она признана соответствующей требованиям документации об аукционе и законодательству, контракты заключены с единственным участником в соответствии с п.25.ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ: цена контрактов 16515110,23 рублей, исполнены контракты на 16508643,61 рубля;

- на участие в двух аукционах было подано по две заявки и только один участник предложил цену контракта, контракты заключены на сумму 11372677,01 рублей, экономия составила 57149,14 рублей или 0,5% от начальной максимальной цены контрактов; исполнены контракты на 10959859,20 рублей;

- на участие в одном электронном аукционе было подано две заявки, контракт заключен с участником, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, контракт заключен с победителем на сумму 5288942,60 рубля, экономия бюджетных средств составила 53423,75 рубля или 1,0% от начальной максимальной цены контракта, исполнен контракт на 5237769,02 рублей.

Общая сумма экономии бюджетных средств за 9 месяцев 2019 года по результатам проведения закупок конкурентным способом за счет ассигнований



Дорожного фонда администрацией муниципального образования «город Тотьма» составила 110572,89 рубля или 0,3% от начальной максимальной цены контрактов.

Заключены контракты с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем):

- один контракт по п.6 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ - закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями... на сумму 108114,00 рублей);

- по п.4 ч.1 ст.93 — осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, заключено 6 договоров на сумму 255115,44 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ на официальном сайте размещалась информация о заключенных контрактах и информация об исполнении (расторжении) контрактов, в том числе информация об оплате контрактов.

В соответствии со ст. 34, 94 Закона № 44-ФЗ заказчиком произведена оплата по заключенным контрактам.

В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «Положение о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» в единой информационной системе в сфере закупок размещены отчеты об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.

В ходе проведения ремонта дорожного полотна велся общий журнал производства работ, проведены акты освидетельствования скрытых работ, проводилась вырубка (покрытие из асфальтобетона), составлялись ведомости контроля степени уплотнения покрытия из песчано-гравийной смеси.

Не целевого использования средств Дорожного фонда на осуществление дорожной деятельности в администрации муниципального образования «город Тотьма» не установлено.

## **8. Выводы**

8.1. В нарушение п/п.6 ч.1 ст.13, п.2 ст. 17, п.2 ст. 18 Закона №257-ФЗ в поселении не принят нормативно-правовой акт по организации и проведению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

8.2. По итогам контрольного мероприятия установлено неисполнение норм Закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ, Ведомственных строительных норм (ВСН 1-83) «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования», утвержденной Министерством автомобильных дорог РСФСР 05.02.1982 года, раздела 4 Приказа № 160 от 12 ноября 2007 года Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» в части отсутствия паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения.

8.3. В нарушение статьи 8, 10 Закона № 257-ФЗ в Едином государственном реестре отсутствуют сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения, а также автомобильным дорогам не присвоены идентификационные номера.

8.4. Во исполнение статьи 13.1 Закона № 257-ФЗ решением Совета муниципального образования «город Тотьма» от 23.01.2014 №35 утверждено Положение о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «город Тотьма». Согласно пункту 3.1 Положения проведение муниципального контроля осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в 2018 году и текущем периоде 2019 года план проверок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог отсутствовал, проверки не проводились.

8.5. В нарушение ст.14 Закона № 257-ФЗ в администрации городского поселения не утверждаются планы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также оценка технического и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и их соответствия требованиям технических регламентов.

8.6. Согласно пункта 2 статьи 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете в соответствии с муниципальным правовым актом местной администрации, утвердившим программу.

В соответствии с данной статьей «Государственные (муниципальные) программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу», т.е в нарушение данного пункта на момент проверки изменения в Программу не внесены.

8.7. На момент проверки в Дорожный фонд поселения на 2019 год не включена сумма пени в размере 2333,05 рубля, поступившая в июле текущего года от ООО «Дорзнак Ковров» за нарушение срока исполнения контракта, финансируемого за счет ассигнований Дорожного фонда поселения (п.5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ).

8.8. Не целевого использования средств Дорожного фонда района на осуществление дорожной деятельности в администрации муниципального образования «город Тотьма» в 2018 году и истекшем периоде 2019 года не установлено.

**9. Предложения (рекомендации):** представлением по акту проверки от 18.11.2019. № 122 на имя руководителя администрации муниципального образования «город Тотьма»:

В целях устранения выявленных проверкой нарушений и замечаний предлагается:

9.1. Администрации муниципального образования «город Тотьма» рассмотреть материалы проверки и принять соответствующие меры по исключению замечаний и нарушений действующего законодательства, указанных в пунктах с 1 по 5 представления.

9.2. Внести изменения в систему мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 2016-2018 годы» в соответствии с бюджетом поселения, утвержденным решением Совета муниципального образования «город Тотьма» от 06.12.2017 № 30 «О бюджете муниципального образования «город Тотьма» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в окончательной редакции от 24.12.2018 №115.

9.3. Проводить работу по паспортизации и оформлению прав собственности на автомобильные дороги местного значения.

9.4. Контрольно-счетная комиссия предлагает включить целевой показатель (индикатор) программы: «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

9.5. Включить в Дорожный фонд поселения на 2019 год сумму пени в размере 2333,05 рубля, поступившую в июле текущего года от ООО «Дорзнак Ковров» за нарушение срока исполнения контракта, финансируемого за счет ассигнований Дорожного фонда поселения.

9.6. Информацию о принятых мерах и выполнении предложений прошу представить в Контрольно-счетную комиссию Муниципального Собрания Тотемского муниципального района в срок до 18 декабря 2019 года.

Председатель  
Контрольно-счетной комиссии



Гилеско О.В.