

Отчет №6 от 08.04.2020
по проверке исполнения контракта
в администрации сельского поселения Пятовское

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: требование Прокуратуры Тотемского района от 03.04.2020 №2-231в-2020.

2. Цель контрольного мероприятия: проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в части законности и обоснованности заключения и исполнения муниципального контракта от 30.07.2018.

3. Объект контрольного мероприятия: администрация сельского поселения Пятовское.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 06.04.2020 по 08.04.2020 года.

5. Вопросы контрольного мероприятия:

5.1. Проверка своевременности расходов на закупки заказчиком с учетом этапов планирования закупок товаров, работ, услуг, осуществления закупок, заключения и исполнения контрактов.

5.2. Проверка и анализ соблюдения объектом контроля законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на этапах планирования и осуществления закупок, заключения и исполнения контрактов.

6. Проверяемый период: 2018 год

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

7. Контрольным мероприятием установлено:

7.1. Администрация сельского поселения Пятовское является постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом, наделенным в соответствии с Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения поселения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения федеральными законами и законами области. Администрация поселения обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, печать, штамп.

Проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе в части законности и обоснованности заключения и исполнения муниципального контракта от 30.07.2018 №0130300015318000079-0762630-01 «Ремонт улицы им. Н.М.Рубцова, улицы им. В.Т.Попова в д. Варницы Тотемского района».

В соответствии с Федеральным законом №136-ФЗ от 27 мая 2014 года «О внесении изменений в ст.26.3. Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения с 2016 года закреплены за муниципальными районами.

Статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон №257-ФЗ) определены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности.

В соответствии с пунктом 5 данной статьи, постановлением администрации района от 28.12.2015 года № 1117, с учетом изменений, внесенных постановлением от 15.11.2016г №970, в администрации района утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Тотемского муниципального района. В данный перечень включены объекты улично-дорожной сети, в том числе: улица им.Н.М.Рубцова в д. Варницы, протяженностью 650м, улица им. В.Т.Попова в д. Варницы, протяженностью 520м.

Локальный сметный расчет по объекту «Ремонт улицы им. Н.М.Рубцова, улицы им. В.Т.Попова в д. Варницы Тотемского района» произведен 25.01.2018 №4 на сумму 740000,00 рублей, получивший положительное заключение № 35-1-1-5-0450-18 от 3 мая 2018 года в АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области».

В целях обеспечения сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также развития сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и населения района постановлением администрации района от 31.12.2014 года №1405 с изменениями утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы Тотемского муниципального района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа).

Данная Программа, утвержденная нормативным правовым актом и предусматривающая бюджетное финансирование, является действующим расходным обязательством (статья 6 Бюджетного кодекса РФ).

В рамках Программы осуществляется финансирование конкретных объектов за счет средств областного, районного бюджетов и бюджета поселения.

Объемы работ и финансирование Программы из бюджетов всех уровней ежегодно уточняются при утверждении бюджетов в зависимости от выделенных средств на формирование Дорожного фонда.

В соответствии с решением Муниципального Собрания района от 14.12.2017 № 321 «О бюджете района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в бюджете района на 2018 год на финансирование мероприятия Программы «Строительство, капитальный ремонт, ремонт мостов и автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрены бюджетные ассигнования по классификации расходов «911 0409 08 0 01 00000 540» в сумме 2542,0 тыс. рублей на перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений района, в редакции решения о бюджете от 04.09.2018 №107 в сумме 12887,1 тыс. рублей.

Согласно паспорта Программы денежные средства, передаваемые на выполнение полномочий по ремонту автомобильных дорог общего пользования, на 2018 год утверждены:

- в редакции постановления от 08.02.2018 №126 в объеме 2542,0 тыс. рублей, из них по сельскому поселению Пятовское 1700,0 тыс. рублей, в том числе на «Ремонт улицы им. Н.М.Рубцова, улицы им. В.Т.Попова в д. Варницы Тотемского района, протяженностью 0,584км» в сумме 750,0 тыс. рублей,

- в редакции постановления от 07.09.2018 №859 — в объеме 12887,1 тыс. рублей, из них по сельскому поселению Пятовское 1644,3 тыс. рублей, в том числе на «Ремонт улицы им. Н.М.Рубцова, улицы им. В.Т.Попова в д. Варницы Тотемского района, протяженностью 0,584км» в сумме 691,9 тыс. рублей.

В соответствии с решением о бюджете района, муниципальной программы «Развитие транспортной системы Тотемского муниципального района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» администрацией района заключено соглашение от 27.12.2017 в редакции дополнительного соглашения от 24.08.2018 №1 с администрацией сельского поселения Пятовское о передаче осуществления части полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в том числе на строительство, капитальный ремонт, ремонт

мостов и автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1644,3 тыс. рублей.

7.2. Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе показала:

Администрацией поселения осуществление закупок товаров, работ, услуг производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ).

Решением Муниципального Собрания Тотемского муниципального района от 24.12.2013 № 372 «Об организации закупок товаров, работ, услуг» администрация Тотемского муниципального района определена уполномоченным органом на осуществление нормативно-правового регулирования и уполномоченным органом, осуществляющим полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ для обеспечения муниципальных нужд района, нужд сельских муниципальных образований района, входящих в состав Тотемского муниципального района и нужд бюджетных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют указанные органы.

Контрактным управляющим в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд администрации сельского поселения Пятовское с 17.03.2017 назначена Юркина Ю. А.

Постановлением администрации сельского поселения Пятовское от 29.06.2018 №139 объявлено о проведении аукциона в электронной форме по объекту «Ремонт улицы им. Н.М.Рубцова, улицы им. В.Т.Попова в д. Варницы Тотемского района» в соответствии:

- с бюджетной сметой расходов сельского поселения Пятовское на 2018 год, утвержденной 14.12.2017 с изменениями на основании уведомления о доведенных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств согласно решения Совета сельского поселения Пятовское от 12.12.2017 № 78 «О бюджете сельского поселения Пятовское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

- планом-графиком от 26.12.2018 в редакции от 23.04.2018.

Извещение о проведении электронного аукциона размещено на официальном сайте 29.06.2018. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в сумме 740000,00 рублей проектно-сметным методом (локальный сметный расчет №4 от 25.01.2018, утвержденный постановлением администрации поселения).

По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подано три заявки. Протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 12.07.2018 все заявки допущены на участие. При проведении электронного аукциона присутствовало два участника, подавших заявку и снизивших цену на 6,0 и 6,5%. Протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме и рассмотрения вторых частей заявок от 17.07.2018 оба участника: ЗАО «Управление механизации Тотьмастройлес» - цена контракта 695600,00 рублей, ООО «Спектр» — 691900,00 рублей признаны соответствующими документации об электронном аукционе и Федеральному закону №44-ФЗ. В соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ победителем в электронном аукционе признано ООО «Спектр» с минимальной ценой контракта 691900,00 рублей.

Контракт № 0130300015318000079-0762630-01 заключен администрацией сельского поселения Пятовское с ООО «Спектр» 30.07.2018 с ценой 691900,00 рублей на выполнение работ по ремонту улицы им. Н.М.Рубцова, улицы им. В.Т.Попова в д. Варницы Тотемского района протяженностью 0,584км с реестровым номером 3351800695218000024.

Информация о заключенном контракте размещена на официальном сайте 30.07.2018 в соответствии с частью 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ.

В соответствии с п.5.1 контракта срок выполнения работ определен с момента заключения контракта до 15.08.2018.

В соответствии с пунктом 3.2 контракта расчет производится не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ.

ООО «Спектр» выполнены работы 15.08.2018 в соответствии с локальным сметным расчетом (акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и услуг (ф. КС-3), т.е согласно п. 3.2 контракта оплата работ должна быть произведена по 5 сентября 2018 года включительно.

Источник финансирования выполненных работ - доходы бюджета поселения, сформированные за счет межбюджетных трансфертов Дорожного фонда района.

Заявка в администрацию района на перечисление межбюджетных трансфертов в сумме 691900,00 рублей на выполнение полномочий по дорожной деятельности отправлена администрацией сельского поселения Пятовское 27.08.2018. Перечисление трансфертов в бюджет поселения произведено Финансовым управлением 03.09.2018 (реестр на финансирование №426).

Оплата контракта заказчиком произведена 10.09.2018 п/поручением №734, то есть с нарушением срока на 3 дня (статьи 34, 94 Закона № 44-ФЗ и п.3.2 контракта).

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ на сайте размещена информация об исполнении контракта — 12.09.2018.

8. Выводы:

8.1. Проведенной проверкой в администрации сельского поселения Пятовское не целевого использования бюджетных средств не установлено. Заключение и исполнение контракта администрацией сельского поселения Пятовское от 30.07.2018 № 0130300015318000079-0762630-01 с ценой 691900,00 рублей на выполнение работ по ремонту улицы им. Н.М.Рубцова, улицы им. В.Т.Попова в д. Варницы Тотемского района протяженностью 0,584км, произведено в соответствии с решением Совета сельского поселения Пятовское от 12.12.2017 № 78 «О бюджете сельского поселения Пятовское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», решением Муниципального Собрания района от 14.12.2017 № 321 «О бюджете района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и постановлением администрации района от 31.12.2014 года №1405 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Тотемского муниципального района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

8.2. Оплата контракта заказчиком произведена с нарушением срока на 3 дня (статьи 34, 94 Закона № 44-ФЗ и п.3.2 контракта).

9. **Предложения (рекомендации):** отсутствуют

Председатель
Контрольно-счетной комиссии

Гилеско О.В.